


पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, अछामको गत आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक तथा चालु आ.व.
२०८२/०८३ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रशासनिक, भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको सार्वजनिक सुनुवाइ
कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन

मिति: २०८२ मंसिर १३ गते, शनिबार



पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
विनायक, अछाम
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय:

नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको अछाम जिल्लाको चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाहरू मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पर्ने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका कर्णाली प्रदेशबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको एक नगरपालिका हो । साविकका कुइका, विनायक, कालिकास्थान, लयाँटी, तोली, पुल्लेतोला, बारला र कालेकाँडासमेत जम्मा ८ वटा गा.वि.स.हरूलाई मिलाएर नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०७३ साल फागुन २७ गते घोषणा भएको यो नगरपालिका ९ वटा वडामा विभक्त छ । उल्लेखित साविकका सबै गा.वि.स.लाई एउटा/एउटा वडा कायम गरिएको र विनायक गा.वि.स.लाई २ वटा वडा कायम गरी विनायकलाई नै नगरपालिकाको केन्द्रको रूपमा तोकी प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन भईरहेको छ । १४७.७५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकामा वि.सं. २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिला १४,१९५ र पुरुष ११,८९३ गरी जम्मा २६,०८८ जनसंख्या रहेको छ ।

अवस्थितिको हिसाबले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका पूर्वमा सिमानाको रूपमा रहेको कर्णाली नदीसँगै कालिकोट जिल्ला, पश्चिममा कमलबजार नगरपालिका, उत्तरमा रामारोशन गाउँपालिका र दक्षिणमा सिमानाको रूपमा रहेको कर्णाली नदीसँगै दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको बिचमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न नगरपालिका हो । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जंगली जनावर र प्रयाप्त मात्राको उर्वर भूमि रहेको यो नगरपालिकाको केन्द्रबाट गएको मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो ।

नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा प्रयाप्त पानीको स्रोतका कारण हराभरा रहेको जंगलले प्रशस्त मात्रामा दिने घाँस र चरिचरण क्षेत्रले व्यवसायिक पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको छ भने मध्यभागमा फलफुल खेती र पूर्वी भागमा धान, गहुँ र तरकारी खेतीको उच्च सम्भावना रहेको छ ।

पूर्वमा कर्णाली नदी, तालागाड खोला, पश्चिममा कुइका खोला र बीचमा अन्य सानातिना खोलानालाहरू बग्ने गर्दछन्, जसबाट नगरपालिका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुने गर्दछ । यस पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका क्षेत्रभित्र ऐतिहासिक पञ्चदेवलहरू, मष्टामाडी, बालमाडी, कुइकेल्लेमाई जस्ता प्रसिद्ध तिर्थस्थलहरू तथा कर्णाली नदी क्षेत्र, बेलखेत, कालापानी जस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू रहेका छन् । बारला र कालेकाँडा क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ, स्लेट ढुङ्गा, काइनाइट पत्थर तथा फलामको धाउ पाइने क्षेत्रको रूपमा रहेकोले उक्त प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्न सकेको अवस्थामा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछाम जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै समग्र नेपाल राज्यकै लागि आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

विभिन्न जातजाती र भाषा भाषिका बोल्ने समुदायको बसोबास रहेको यो नगरपालिकामा धार्मिक तथा साँस्कृतिक विविधता समेत रहेको पाइन्छ ।

गत आ.व. २०८१/८३ का मुख्य उपलब्धीहरू:

- नगरपालिकाको नयाँ निर्माण भएको प्रशासनिक भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको ।
- वडा नं. ७ को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल प्रारम्भ हुँदा सम्मको कायम बेरुजु रु. २६ करोड ७० लाख ७४ हजार रहेकोमा आ.व. २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ करोड ३८ लाख ६५ हजार ६ सय ४३ पुरानो बेरुजु फछ्यौँट गरी आ.व. २०८१/०८२ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन

- अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रथम र नेपालभरीमा १६औँ स्थान हासिल गरी रु.३५,१०,१६१ (०.२७%) कायम गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममार्फत सम्मानित भएको ।
- नगरपालिका अन्तर्गत निर्माणाधिन १० शैया अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको तर संघीय सरकारबाट समयमै बजेट निकास नहुँदा सञ्चालन प्रक्रिया ढिला हुन गएको ।
 - संघीय समपुरक अनुदान अन्तर्गत पञ्चदेवल क्याम्पसको अत्याधुनिक शैचालयहरुसहितको १० कोठे पक्कि भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
 - विनायक बजार RCC सडक निर्माण र वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा शहरी विकास कार्यालयमार्फत रु. १२ करोड बजेट सुनिश्चित भइ रु. ८ करोडमा निर्माण कार्य सुरु भएकोमा ठेकादार र शहरी विकास कार्यालयको लापरवाहीका कारण निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएकोमा नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाउने तयारी गरेको ।
 - पूर्वाधार कार्यालय, अछाम मार्फत कार्यान्वयन हुने प.वि.न.पा.-०५ स्थित माथिल्लो दोगाडे पक्की पुल निर्माण (क्रमागत आयोजना) का लागि रु. ९ करोड बराबरको लागत अनुमान तयार भइ रु. ६ करोड बराबरको सम्झौता सहित हाल शिलान्यास भएर पुल निर्माणको काम सुरु भएको ।
 - सहरी विकास कार्यालय, डोटी मार्फत कार्यान्वयन हुने विनायक-तोली सडक निर्माण (क्रमागत आयोजना) का लागि रु. ३ करोड बराबरको लागत अनुमान तयार भइ विद्युतीय ठेक्का आह्वान भएर मुल्यांकनको चरणमा रहेको ।
 - हेल्भेटास, USAID, रुडेक र नगरपालिकाको साझेदारीमा विभिन्न वडामा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भइ १६०० घरधुरीहरुमा बहुउपयोगी खानेपानी आपूर्ति गरिएको ।
 - सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अछाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २, प्रदेश 'क' को प.वि.न.पा.-०८, बारला स्थित श्री मालिका मा.वि. नमुना मा.वि.मा छनौट हुन सफल भएको ।
 - विभिन्न स्थानमा नगरपालिका कार्यालयको नाममा १५.५ रोपनी र नगर अस्पतालको नाममा ४ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको ।
 - च्यारिटि फाउन्डेसन धनगढी नेत्रालय र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको सहयोगमा विनायक बजार क्षेत्रमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी नियमित सेवा सञ्चालन गरिएको ।
 - WAC नेपालको सहयोगमा प.वि.न.पा.-०९ स्थित चिल्लाडामा रु. १ करोड ४८ लाख लागत अनुमान भएको २ तले करीब १०० जना व्यक्तिहरु सुरक्षित राख्न सकिने महिला तथा पुरुषका लागि अलग-अलग व्यवस्थापन गर्न मिल्ने अत्याधुनिक शैचालय तथा युरिनल तथा सुविधा सम्पन्न हलसहितको सुरक्षित आवास गृह (Safe House) को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ।
 - कार्यालयको खरिद प्रक्रिया तथा निर्माण कार्यलाई विद्युतीय बोलपत्रमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्ने गरिएकोले आर्थिक मितव्ययिता कामय गरेको
 - स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विभिन्न १७ वटा सूचकहरुको मूल्याङ्कनमा ५८.३ प्राप्ताङ्कसहित अछाम जिल्लामा तेस्रो स्थान हासिल गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान थप भएको ।
 - आ.व. २०८०/०८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणपश्चात सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजा अनुसार ७७.५० अंकसहित अछाम जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल भएको ।
 - आ.व. २०८०/०८१ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को जिल्ला समन्वय समिति, अछामले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजा अनुसार ८९.५ अंकसहित अछाम जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल भएको ।

- स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र कार्यसम्पादन र विकासको वार्षिक समीक्षामा आ.व. २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा लगातार अछाम जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको ।
- यस नगरपालिकाको आन्तरिक आय आ.व. २०७९/८० भन्दा २०८०/८१ मा १४ प्रतिशत तथा २०८०/८१ भन्दा २०८१/८२ मा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । यसरी समग्रमा विषत दुई वर्षमा नगरपालिकाको आन्तरिक आय ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
- घरेलु मदिरा (उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको ।

आ.व. २०८१/०८२ को आय विवरण			
क्र.सं.	आयका शिर्षकहरू	प्रस्तावित आय रु.	वास्तविक आय रु.
१	संघीय सरकार - वित्तीय समानिकरण	९,२२,००,०००	८,४६,०२,७२०
२	संघीय सरकार - सशर्त अनुदान (चालु)	२६,११,४३,०००	२२,१०,०९,८७०
३	संघीय सरकार - सशर्त अनुदान (पुँजित)	१०,००,०००	१०,००,०००
४	संघीय सरकार - विशेष अनुदान	०	
५	संघीय सरकार - समपुरक अनुदान	१,००,००,०००	७७,४४,२१३
६	संघीय सरकार - राजश्व बाँडफाँड	१०,९९,००,०००	९,८०,६७,४९२
७	प्रदेश सरकार - वित्तीय समानिकरण	८०,४२,०००	८०,४२,०००
८	प्रदेश सरकार - राजश्व बाँडफाँड	५२,०२,०००	५३,६२,७५४
९	प्रदेश सरकार - विशेष अनुदान	५५,००,०००	४८,५५,९४६
१०	प्रदेश सरकार - समपुरक अनुदान	९२,००,०००	३०,३५,५७९
११	प्रदेश सरकार - सशर्त अनुदान (पुँजित)	६८,००,०००	५३,८३,६२०
१२	नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को आन्तरिक आय (अनुमानित)	१,३५,००,०००	८१,१७,८७३
१३	बैक मौज्दात	२,४५,२१,१०८	२,४५,२१,१०८
१४	प्रदेश सरकार चालु कार्यक्रम अनुदान	५,५०,०००	०
१५	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१,३४,८६,४०००	१२,३३,१५,८१८
१६	प्रशासकीय भवनको गत आ.व.को निकास	६३,००,०००	६२,३३,९६६
१७	१० शैया अस्पताल भवन निर्माण	२,००,६६,९४७	२,००,६६,९४७
१८	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मृगौला, मेरुदण्ड लगायत जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचार खर्च	८,०५,०००	८,०५,०००
जम्मा रु.		७०,९५,९४,०५५	६२,२१,६४,९०६

- माथि उल्लेखित प्रस्तावित आय रु. ७० करोड ९५ लाख ९४ हजार ५५ रहेकोमा वास्तविक आय रु. ६२ करोड २१ लाख ६४ हजार ९ सय ६ मात्र हुनुले रु. ८ करोड ७४ लाख २९ हजार १ सय ४९ कम बजेट निकासाले विनियोजित आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ ।

आ.व. २०८१/०८२ को व्यय विवरण			
खर्चका शिर्षकहरू	बजेट रु.	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत
चालु खर्च जम्मा रु.	४२,६४,४३,०००.००	३५,०७,२०,६२५.९६	८२.२४
सशर्त बजेट चालु-संघ	२६,११,४३,०००.००	२२,१०,०९,८७०.२२	८४.६३
सशर्त बजेट चालु- प्रदेश	६०,५०,०००.००	४८,५५,९४६.००	८०.२६
कार्यालय तथा वडातर्फ-चालु	११,१६,८१,०००.००	८,३९,९४,९२०.७४	७५.२०
शिक्षा शाखा	३,२८,००,०००.००	२,९८,९७,३२४.००	९१.१५
स्वास्थ्य शाखा	५५,००,०००.००	५३,१२,५८८.००	९६.५९
पशु सेवा शाखा	२०,००,०००.००	१८,४३,८९७.००	९२.१९
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा	४२,७३,०००.००	१३,०९,८५०.००	३०.६५
कृषि विकास शाखा	२२,९६,०००.००	१८,७९,७८२.००	८१.८७
पुँजित खर्च जम्मा रु.	११,९६,०७,२५८.१८	९,२८,११,५५१.००	७७.५९
नगरपालिका पुँजित	४,१८,९०,४६२.१८	३,५०,३०,०३३.००	८३.६२
संघ पुँजित	२,१०,००,०००.००	१,६४,८८,५८७.००	७८.५१
प्रदेश पुँजित	२,५२,००,०००.००	१,१४,९४,८५८.००	४५.६१

वडा नं. १	१६,५५,०००.००	१५,९३,६५४.००	९६.२९
वडा नं. २	१८,३६,०००.००	१३,३८,२०९.००	७२.९२
वडा नं. ३	२०,५०,०००.००	१७,४८,५१८.००	८५.२९
वडा नं. ४	३२,५०,०००.००	३२,०८,५०९.००	९८.७२
वडा नं. ५	२८,००,०००.००	२७,६९,०७३.००	९८.८९
वडा नं. ६	२५,५५,०००.००	२५,४२,७४४.००	९९.५२
वडा नं. ७	२९,५०,०००.००	२९,०४,८९७.००	९८.४७
वडा नं. ८	४०,६३,०००.००	३८,७९,७७४.००	९५.४९
वडा नं. ९	३९,६०,०००.००	३८,९५,५३५.००	९६.३५
गत आ.व.को भुक्तानी बाँकी दायित्व	६३,९८,७९६.००	५९,९७,९६०.००	९३.७२
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण		१२,३३,९५,८१८.००	
प्रशासकीय भवनको गत आ.व.को निकास		६२,३३,९६६.००	
१० शैया अस्पताल भवन निर्माण		२,००,६६,९४७.००	
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मृगौला, मेरुदण्ड लगायत जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचार खर्च		८,०५,०००.००	
विपद् व्यवस्थापन कोष	१०,२३,११४.००	५,४७,८००.००	
विविध खर्च	४५,५१,०३२.००	५,९५,८२३.००	
जम्मा खर्च रु. (चालु र पुँजित)		४४,३५,३२,१७६.९६	

बेरुजुको अवस्था (अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार)						
क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	गत वर्षसम्म कायम बेरुजु रु.	सम्परीक्षण रु.	यस वर्ष थप बेरुजु रु.	बाँकी बेरुजु रु.	कैफियत
१.	२०७८/७९	२६६६४१०००	२४८९१०००	३६५७४०००	२६७०७४०००	
२.	२०७९/८०	२६७०७४०००	१५७९९३२३८.१२	६७०१५४२	११६६४००००	
३.	२०८०/८१	११६६४००००	१०९८१४०५	३५१०१६१	१०३०३९४१३	सुदूरपश्चिममा बेरुजु कम हुने पालिकामा प्रथम स्थान
४.	२०८१/८२	१०३०३९४१३	१२८८९३६३	२७०२३४७	९२८५२३९७	प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

तीन वर्षको आन्तरिक आयको अवस्था					
क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपण रु.	प्राप्ति रु.	लक्ष्यको तुलनामा प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१.	२०७९/८०	८५६७०००	५०६३९५१	५९.०१	
२.	२०८०/८१	९०४१७५०	५८०२९१८	६४.१७	
३.	२०८१/८२	१३५१७१५०	८११७८७३.२९	६०.०५	

आ.व. २०८०/०८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा				
क्र.सं.	मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क	कैफियत
१.	शासकिय प्रवन्ध	९	८	
२.	संगठन तथा प्रशासन	८	८	
३.	वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	११	७.५०	
४.	वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन	११	१०	
५.	सेवा प्रवाह	१६	११.५०	
६.	न्यायिक कार्य सम्पादन	७	७	
७.	भौतिक पूर्वाधार	१३	८	
८.	सामाजिक समावेशीकरण	१०	८.५०	
९.	वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन	९	५.५०	
१०.	सहकार्य र समन्वय	६	३.५०	
जम्मा		१००	७७.५०	अछाम जिल्लामा प्रथम

आ.व. २०८०/०८१ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को अन्तिम नतिजा			
क्र.सं.	मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरू	स्कोर प्रतिशत	कैफियत
१.	योजना, बजेट तथा कार्यान्वयन व्यवस्थापन	१००	
२.	कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन	९३.१	
३.	लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन	८८.२४	
४.	अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण	६८.७५	
५.	राजस्व व्यवस्थापन	९१.१८	
जम्मा		८९.५	अछाम जिल्लामा प्रथम

सामाजिक विकास तर्फ:

स्वास्थ्य:

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरीएको छ । जसमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको अधिकार र प्रदेश तथा संघको साझा अधिकारको रुपमा रहेको छ । आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको छ ।

"आधारभूत स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले निशुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरू पर्दछन ।

- **जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४):** प्रत्येक नागरिकलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । जस अनुरूप हाम्रो पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले देहाय बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ ।
 - खोप सेवा
 - एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य , मातृ तथा नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्य सेवा
 - सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा,
 - नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा,
 - मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा,
 - जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा,
 - सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा,
 - स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा,
 - आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा,
 - नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छौ ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संरचना र जनशक्ति

- स्वास्थ्य चौकी ९ वटा
- बर्थिङ् सेन्टर ३ वटा
- आँखा उपचार केन्द्र १
- आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १ वटा
- गाउँघर क्लिनिक २५ वटा

- खोप क्लिनिक २४ वटा
- स्वास्थ्य कर्मीहरु ५६ जना
- महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका ९१ जना

यस संगै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका आ.व. २०७९।०८० देखी २०८१।०८२ सम्म लगातार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जिल्लामै उत्कृष्ट (प्रथम) भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ९ वटै स्वास्थ्य चौकीहरुबाट २५,६७१ (१६०७५ जना महिला र ९५९६ जना पुरुष) जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन । आँखा उपचार केन्द्रबाट ५५५ जना र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट १५६५ जनाले सेवा पाएका छन ।

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित सर्शत कार्यक्रम

क्र सं	सञ्चालित क्रियाकलापहरु	रकम रु	भौतिक प्रगती	खर्च प्रतिशत
१	ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि क्यामिकल तथा ल्याव सामाग्री खरिद गरी ल्याव सेवा सञ्चालन गरिएको	४,००,०००	३४०४ जनाको विभिन्न रोग (blood sugar, Typhoid Test, Blood Grouping, h.pyolari, Cholesterol, HIV, Sputum test etc.) पहिचानको लागि परिक्षण गरिएको छ ।	९९.९०
२	पोषण कार्यक्रम	५,४०,०००	पालिका स्तरीय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा, तोली र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पोषण कर्नर स्थापना, ४३३० जना ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई बार्षिक २ पटक भिटामिन ए र जुकाको औषधी वितरण गरेको जसवापत म.स्वा.स्व.सेविकाहरुलाई यातायता खर्च र स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ता खर्च र आमासमुहमा पोषण लेखाजोखा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मा खर्च रहेको छ ।	१००
३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	५१,९४,०००	वर्थिङ् सेन्टरमा कार्यरत ४ जना अनमी को तलव भत्ता, २७७ जना सुतकेरी आमाहरुको यातायात खर्च, २४१ जना प्रोटोकल अनुसार ८ पटक गर्भजाँच बापतको उत्प्रेरणा प्रोत्साहन र ११९ जनाको सुरक्षीत गर्भपतन सेवा बापतको सोधभर्ना तथा २९० जना घरमै सुतकेरी जाँच गरे बापतको अनमी हरुलाई यातायात खर्च रकम सोध भर्ना गरेको ।	६२
४	नियमित खोप सुदढीकरण तथा पूर्णखोप सुनिश्चितता	३,९६,०००	वडा हरुको ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको घरधुरी सर्वेक्षण गरी छुट बालबालिकाहरुलाई खोप सेवा दिइ पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यम गरेको । आ व २०८१।०८२ मा ४७८ जना १५ महिना मुनिका र १३६८ जना १६ देखी ५९ महिनाका बालबालिकाहरुले पूर्ण खोप पाएको । कुनै पनि बालबालिका खोप लाउनबाट नछुटेको ।	१००
५	क्षयरोग कार्यक्रम	२,५३,०००	बारलाको बोरगाउ, लयाँटी लगाएतका क्षयरोग सम्भावित समुदायमा क्षयरोगको Screening क्याम्प सञ्चालन ३९६ जनाको परिक्षण गरिएको र क्षय तथा कुष्ठरोगको अर्धवार्षिक बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरेको र आ व २०८१।०८२ मा १३ जना क्षयरोगका बिरामी पत्ता लगाई उपचार गरि निको भएका छन ।	१००
६	मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस गरीरहेका, क्यान्सर रोगी, र	९,५५,०००	१९ जना मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस गरीरहेका, क्यान्सर रोगी, र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई उपचार खर्च मासिक रु पाँच हजार का दरले रकम उपलब्ध गराइएको ।	९९.५

	मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई उपचार खर्च मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने ।			
७	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधि खरिद	३०,२२,०००	१८ प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिद गरी वर्षभरी नै स्वास्थ्य सेवालाई नियमित सञ्चालन मा ल्याएको । २५६७१ जनाले सेवा लिएका छन ।	९९
८	एचपिभि खोप अभियान सञ्चालन कार्यक्रम	४,४९,०००	पालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, खोपकार्यकर्ताहरु खोप समन्वय समिती, महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई अभिमुखिकरण र खोप सञ्चालन गरी १६४८ जना (100%) किशोरीहरुलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप दिएको ।	१००
९	किट जन्य रोगहरुको अभिमुखीकरण तथा नियन्त्रण कार्यक्रम	१,३२,०००	किटजन्य रोगसम्बन्धि सरोकारवालाहरुसंग अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी १३२० जनाको मलेरीया परीक्षण गरी १० जना पोजेटीभ केस पत्ता लगाई उपचार गरीएको छ ।	१००
१०	परिवार योजना, किशोरी स्वास्थ्य सेवा तथा प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	५,५८,०००	परिवार योजना सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा परामर्श सेवा प्रदान गरी ६३ जनाको लामो समयका परिवार नियोजन सेवा साधन प्रदान गरेको , किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अभिमुखीकरण तथा सुचक मूल्याङ्कन गर्नुका साथै ३०० जना ३० देखी ४९ वर्षका महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गरी ११ जना संकास्पद महिलाको उपचार तथा प्रेषण गरीएको छ ।	१००
११	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	५,५०,०००	औषधि व्यवस्थापन तथा पूर्वकर्म पञ्चकर्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी १५६५ जनालाई स्वास्थ्य परिक्षण तथा निशुल्क औषधि वितरण, ४०० जना विद्यार्थीहरुलाई आयुर्वेद तथा योगशिक्षाका बारेमा जानकारी र २९५ जना पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा दिइएको छ ।	९८.९७

नगरपालिकाबाट हस्तान्तरित

क्र सं	सञ्चालित क्रियाकलापहरु	रकम रु.	भौतिक प्रगती	खर्च प्रतिशत
१	स्वास्थ्य चौकीहरुका लागि प्रिन्टर तथा माईक्रोस्कोप खरीद	५,२०,०००	विनायक स्वास्थ्य चौकीलाई माईक्रोस्कोप र ५ वटा स्वास्थ्य चौकीहरुलाई प्रिन्टर वितरण ।	१००
२	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वृहत पोषण प्याकेज तालिम	२,८०,०००	१८ जना स्वास्थ्य कर्मीहरुको क्षमता विकास भएको ।	
३	अन्तर स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा डाटाभेरीफिकेसन कार्यक्रम	४,७५,०००	एक अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्य सेवा प्रबाह सिकाइ र गुणस्तरीय तथ्याङ्क संकलन तथा समस्या पहिचान र समाधान सहितको कार्ययोजना बनाई बार्षिक २ पटक सञ्चालन गरी सेवा प्रबाह गरेको फलस्वरुप अछाम जिल्लामै उत्कृष्ट पालिका भएको ।	८२
४	शल्यक्रिया सहितको निशुल्क	३,००,०००	वडाहरुमा Screening क्याम्प सञ्चालन गरी ६१० जनाको	१००

	आँखा शिविर सञ्चालन		परिक्षण गरिएको र शिविरमा ५१२ जनाको आँखा परिक्षण गरी ६३ जनाको शल्यक्रिया, १२५ जनालाई चश्मा वितरण गरिएको छ ।	
५	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन खर्च	१३,६५,०००	९१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई बार्षिक १५००० का दरले प्रोत्साहन भत्ता दिएको ।	१००
६	निशुल्क गर्भवती सुत्केरी तथा नवजात शिशु प्रेषण कार्यक्रम	३,००,०००	२९ जना जटिल समस्या भएका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई निशुल्क प्रेषण गरेको ।	६९
७	नसर्ने रोगको Screening Camp सञ्चालन	३,५०,०००	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेको बस्तिहरूमा नसर्ने रोगहरूको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन सहित ४८२ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरी विभिन्न नसर्ने रोगहरूको उपचार र अस्पतालहरूमा थप परिक्षणको लागि प्रेषण गरेको । ३० जना उच्च रक्तचाप १६ जना सुगर रोगीहरु ।	१००
८	औषधि तथा खोप ढुवानि	२,००,०००	पालिकाबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षभरिमा औषधि तथा मासिक रुपमा खोप सेवा सञ्चालनका लागि औषधि र खोप ढुवानिबाट कार्यालय सहयोगीहरूलाई यातायात खर्च भुक्तानी ।	१००
९	विद्यालय पोषण सप्ताह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सञ्चालन खर्च	४,६०,०००	पालिकाका सम्पूर्ण मा वि विद्यालयहरूमा विद्यालय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूकव बार्षिक रुपमा सम्पादित गरेका कामहरूको समिक्षा का साथै उनिहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको पुनर्ताजगी गर्ने कार्य सम्पन्न ।	१००

- आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको नेपाल सरकार शस्रत हस्तान्तरित कार्यक्रममा कुल जम्मा रकम रु. ४,८६,४२,००० मा रु ४,५५,६१,५७१ (९३.६६%) खर्च भएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका बाट स्वास्थ्य शाखा लाई हरुतान्तरित रकम रु ६२,००,००० मा ५९,२९,०३६ (९५.६२%) खर्च भएको छ ।

आयुर्वेद:

- बहिरंग (OPD) सेवामार्फत १५६५ जना बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क औषधी वितरण गरिएको ।
- ४०० जना विद्यार्थीलाई विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षाको बारेमा जानकारी र घरवरीपरीका जडिबुटीको उपयोगको बारेमा जानकारी गराइएको ।
- शारीरिक व्यायाम र योग स्वास्थ्य जीवनशैली, स्थानीयस्तरमा भएका जडिबुटीहरूको उपयोग सम्बन्धी २५ जना सहभागीहरूलाई नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- पूर्वकर्म/पंचकर्म सेवा अन्तर्गत २९५ जना बिरामीहरूलाई एकाङ्गता सर्वाङ्ग सेवा प्रदान गरिएको ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखातर्फ:

- यस नगरपालिकामा जम्मा सामुदायिक विद्यालयहरु (मा.वि. कक्षा १-१० सम्म ७ वटा , १-१२ सम्म ५ वटा, आधारभूत तह कक्षा १-८ सम्म ९ वटा कक्षा १-५ सम्म जम्मा २९ वटा) जम्मा ५० वटा सञ्चालनमा छन्।
- संघीय बालविकास केन्द्र ३७ वटा र नगरपालिकाबाट सञ्चालित बालविकास केन्द्र १० वटा सञ्चालनमा रहेका छन्।

- सामुदायिक सिकाई केन्द्र ५ वट जसमध्ये ४ वटा सञ्चालन र १ वटा स्रोत कक्षा सञ्चालन रहेको छ।
- साविक उ.मा.वि. शिक्षक दरबन्दी ४ वटा र अनुदान ४ वटा गरि जम्मा ८ वटा रहेका छन् ।माध्यमिक तहमा स्थायी ९ र राहत १६ जना गरि जम्मा २५ शिक्षक दरबन्दी र आधारभूत तहमा स्थायी ८४ र राहत ५५ शिक्षको दरबन्दी रहेको छ।
- संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान कोट आधारभूत तहमा ९ वटा र माध्यमिक तहमा १६ कोटामा शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। जस मध्ये नि.मा. मा २ वटा र मा.वि. मा ६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा संघीय शिक्षण सिकाई अनुदान कोटा वितरण गरिएको छ।
- शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सुधार कार्यक्रम अनुदान व्यवस्थापन अनुदान बाट तलब भत्ता खाने उ.मा. वि. ६ मा.वि. १३, नि.मा. २८, प्रा.वि. ३८ कोटा रहेका छन्।
- संघीय बाल विकास केन्द्र ३७ वटा र नगरपालिकाबाट सञ्चालित बाल विकास केन्द्र १० वटा सञ्चालनमा रहेका छन्।
- ५० वटा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको गत आ.व. मा जम्मा रकम रु. १२ करोड ३२ लाख १० हजार तलब भत्ता निकासी गरिएको छ।
- नगर शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थापन अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको जम्मा रकम रु.२ करोड ३० लाख ८३ हजार निकासी गरिएको छ।
- ५० वटा विद्यालयका कक्षा १ देखि १२ सम्मका अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेको लागि रकम रु. जम्मा विद्यार्थी संख्या ९२४५ जना विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक वाफ्तको रु. ४५,१८,०४२ (पैतलिस लाख अठार हजार बयालिस रुपया) निकासी गरिएको।
- ५० वटा आधारभूत तथा माध्यमिक बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका जम्मा ५७२० (पाँच हजार सात सय बीस) जना विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धी रकम रु ८५,३९,९९५ (पचासी लाख उन्नचालीस हजार नौ सय पन्चानब्बे) निकासी अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत छात्राहरु २२१८ जनालाई रु. ८,८७२०० (आठ लाख सत्तासी हजार दुइ सय रुपया) र दलित छात्रहरूलाई जम्मा ८६१ जना र विपन्न लक्षित छात्रवृत्ती ८९, अपाङ्गता भएका ८ जनालाई छात्रवृत्ती उपलब्ध गराइएको थियो।
- विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आर्थिक लेखापरीक्षण, विद्यालय सुधार योजना निर्माण, नेट इन्टरनेट जडान तथा विल अनुसारको रकम विद्यालयमा ५० वटा विद्यालयमा रु. २५,६५०००।- (पच्चिस लाख पैसठ्ठी हजार) निकासी गरिएको।
- ५० वटा विद्यालयहरूका लागि शैक्षिक सामाग्री तथा डिजिटल शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापनको लागि रकम रु १४,५५,५६० (चौध लाख पचपन्न हजार पाँच सय साठी) निकासी तथा अनुदान उपलब्ध नगराएको।
- स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गरि शिक्षा तथा समन्वय इकाइ मंगसेनमा पठाइएको।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्थिति प्रतिवेदन तयार गरि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइएको।
- संघीय सरकारबाट शिक्षाको वित्तीय हस्तान्तर रकमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा तयार गरि पठाइएको।
- ४० जना बाल विकास शिक्षकहरूलाई ३ दिने क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।
- शैक्षिक सत्र २०८१ को कक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा नगरस्तरीयरूपमा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको र प्राप्त नतिजाको समीक्षा गरेर आगामी वर्षमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने गरी पठनपाठन सुधार गर्ने निर्णय गरिएको ।
- नगरस्तरीय रूपमा सञ्चालित कक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने ७ जना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको ।
- शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि एकीकृत शैक्षिक भित्तिपात्रो तयार गरी लागु गरिएको ।

- कक्षा १-३ सम्मको स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तकको मस्यौदा तयारी सम्बन्धी विज्ञ शिक्षकहरुलाई ३ दिने तालिम प्रदान गरी मस्यौदा तयार गरिएको ।
- शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि प्रोत्साहनका लागि सबै (५० वटा) सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. हरुलाई सुर्खेत, दाङ र बुटवलका देशकै नमुना सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- समुदायमा आधारित सबै बाल विकास सहजकर्ताहरु, सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. तथा IT स्रोत शिक्षकहरुका लागि २ चरणमा ICT र IEMIS सम्बन्धी २/२ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गरिएको ।
- नगरभित्रका सबै १२ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुका खेलकूद शिक्षकहरु, नगरभित्रका खेलाडीहरु र अन्य खेलसँग आबद्ध व्यक्तिहरुका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकूद सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको साथै माध्यमिक विद्यालयहरुलाई आवश्यक केही खेलकूद सामग्रीहरु निःशुल्क वितरण गरिएको ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरुका प्र.अ. र लेखापालहरुका लागि प्रशासन र लेखा सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- कक्षा १-३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमसम्बन्धी ४५ जना शिक्षकहरुलाई २ दिने कष्टमाइज्ड तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- १४ वटा आधारभूत विद्यालयहरुका लागि आवश्यक ICT उपकरणहरु (Laptop Computer, Desktop Computer, Printer, Projector, Speaker) खरिद गरी उपलब्ध गराइएको ।
- १५औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड खेलकूद प्रतियोगिता १२ वटा मा.वि.स्तरीय रुपमा सञ्चालन गरेको ।
- नगरपालिकाबाट छनौट भएका खेलाडीहरुले जिल्लास्तरीय १५औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको र प्रदेशको लागि ८००, १५०० र ३००० मिटरमा स्वर्ण पदक सहित पहिलो स्थान भइ प्रदेशस्तरीय खेलमा सहभागी भएको ।
- समविकास नेपाल र कमलबजार नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित महिला भलिबल प्रतियोगितामा यस नगरपालिकाबाट सहभागी महिला टिमले सान्तवना पुरस्कार प्राप्त गरेको ।
- शिखर नगरपालिका, डोटी र नरहरीनाथ गाउँपालिका, कालिकोटमा आयोजित पुरुष खुल्ला भलिबल प्रतियोगितामा यस नगरपालिकाबाट भलिबल टिमलाई सहभागी गराएको ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता तर्फः

- नगरपालिका र सबै वडामा सम्पन्न राष्ट्रिय बालदिवसका अवसरमा भएका विभिन्न क्रियाकलापहरु (हाजिरीजवाफ, वक्तृत्वकला र गिति प्रतियोगिता) र नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय बालभेला मार्फत ११२१ जना बालबालिकाको सहभागिता भई बालअधिकारको सवाल र सन्देशका ज्ञान प्राप्त गरी बालबालिकाको क्षमता विकास भएको छ ।
- लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र अन्तर्राष्ट्रियमहिला दिवसको अवसरमा भएका विभिन्न क्रियाकलापहरु(छाउपडि, बालबिबाह र स्वास्थ्य तथा पोषण) मार्फत १३५० जना महिला किशोरीहरुमा आफ्नो अधिकार तथा सवालका बारेमा आवश्यक आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरेका छन ।
- क्षमता विकास तालिम मार्फत १८ जना महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास भएको छ ।
- महिला सहकारी संस्थाका ३५ जना सदस्यहरुको तालिम मार्फत सहकारी सम्बन्धी विषयमा क्षमता विकास भएको छ ।
- अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण शिविर मार्फत १७० जनाको चेकजाँच तथा ५० जनालाई डिजिटल अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरिएको ।

- ग र घ वर्गका ९२ जना अपाङ्गता भएकाहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तर्फः

- वडा नं ९ का विपन्न परिवारका सुनौला हजार दिनका २५ जना आमाहरुले आयआर्जनका लागि नगद अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन ।
- वडा नं ९ का १५० जना सुनौला हजार दिनका आमाहरुले सरसफाई प्रबर्धनका लागि पानी शुद्धिकरणका लागि पानी छात्रे फिल्टर प्राप्त गरी शुद्ध पानी प्रयोग गरेका छन ।
- १२ वटा माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भएको पोषण सप्ताह कार्यक्रमबाट २६०० जना बालबालिकामा पोषण सम्बन्धीको आधारभूत ज्ञान प्राप्त भई खानपानमा सुधार भएको छ ।

पूर्वाधार विकासः

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक सर्वेक्षण तयार भइ कार्यापलिकाको प्राथमिकताका आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकारसंग माग भइ हाल विभिन्न कार्यालयहरु मार्फत निर्माण भइरहेका तथा निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेका ठूला आयोजनाहरुः

क्र.सं.	भवनको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	दोगाडे पक्कि पुल निर्माण प.वि.न.पा.-०५, अछाम	रु. ९ करोड बराबरको लागत अनुमान तयार भइ रु. ६ करोड बराबरको सम्झौता सहित हाल पूर्वाधार कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन भएको क्रमागत आयोजना	निर्माण कार्य प्रारम्भ भइ सकेको	
२	विनायक – तोली सडक निर्माण	रु. ३ करोड बराबरको लागत अनुमान तयार भइ विधुतीय ठेक्का आह्वान भै मुल्यांकनको चरणमा रहेको तथा सहरी विकास कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने क्रमागत आयोजना	बोलपत्र मुल्यांकनको चरणमा रहेको	चालु आ.व.मा निर्माण सुरु हुने
३	विनायक बजार सडक तथा ९ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	रु. १२ करोड ८० लाख बराबरको लागत अनुमान तयार भइ विधुतीय मार्फत रु. ८ करोड ८५ लाख बराबरको सम्झौता रकम अनुसार हाल निर्माणको क्रममा रहेको	निर्माणको क्रममा रहेको	निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा पटक पटक नगरप्रमुखबाट खवरदारी सहित समस्या सामाधानका लागि मन्त्रालय तहसम्म पहल भएको
४.	बेलखेत चिल्ताड़ा भानाकोट सडक निर्माण	रु. ३ करोड रकम विनियोजन भएको	बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको	चालु आ.व. मा निर्माण सुचारु हुने
५	भाटगाउँ तामकोट सडक निर्माण	रु. ३ करोड रकम विनियोजन भएको	बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको	चालु आ.व. मा निर्माण सुचारु हुने

साथैः

आ.व. २०८२/०८३ मा तालागाड पक्कि पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसमक्ष नगरकार्यापालिकाले प्रथमिकतासाथ रकम माग गरेको

आ.व. २०८१/०८२ मा निर्मित विभिन्न आयोजनाको विवरण :

- आ.व. २०८१/०८२ को पूर्वाधार शाखा : भवन, आवास तथा सहरी विकास तर्फ

विनियोजित बजेट

७,३५,४२,०४६

खर्च रकम

५,२४,३१,६८०

खर्च प्रतिशत

७१.२९ %

क्र.सं.	भवनको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण	रु. ४ करोड ८६ लाख बराबरको क्रमागत आयोजना	१०० %	निर्माण सम्पन्न भइ हाल भवनबाट सेवा सुचारु भएको
२	दश सैयाको अस्पताल निर्माण	रु. ७ करोड ३५ लाख बराबरको क्रमागत आयोजना	७० %	निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको
३	पन्चदेवल क्याम्पस भवन निर्माण (अत्याधुनिक शैचालयहरुसहितको दश कोठे पक्कि भवन)	रु. ४ करोड ८४ लाख लागत अनुमानबराबरको ठेक्का भएकोमा २ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको क्रमागत आयोजना	७० %	निर्माण सम्पन्नको क्रममा रहेको
४.	कुइका स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण	रु. १ करोड १५ लाख लागत अनुमानबराबरको ठेक्का भएकोमा ६२ लाख ९४ हजारमा सम्झौता भएको क्रमागत आयोजना	७० %	चालु आ.व. मा निर्माण सम्पन्न हुने
५	तोली स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	रु. १ करोड २५ लाख लागत अनुमानबराबरको ठेक्का भएकोमा ७५ लाखमा सम्झौता भएको क्रमागत आयोजना	६८ %	चालु आ.व. मा निर्माण सम्पन्न हुने
६	धनवन्तरी मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण	रु. ८५ लाख बराबरको लागत अनुमान भएकोमा रु. ५४ लाख ८२ हजारमा निर्माण भएको	१००%	निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा रहेको
७	देवकी आ.वि. भवन निर्माण – पुल्लेतोला (२ कोठे पक्कि भवन)	२५,००,०००/-	१०० %	निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा रहेको
८	नवदुर्गा आ.वि. भवन निर्माण- कालेकाँडा (२ कोठे पक्कि भवन)	२५,००,०००/-	९८ %	निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा रहेको
९	विजय आ.वि. भवन निर्माण-लयाँटि (२ कोठे पक्कि भवन)	२०,००,००० /-	१०० %	निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा रहेको
१०	भवानी देवी मा.वि. पक्कि हल निर्माण	१६ लाख बराबरको लागत अनुमान भएको	१०० %	निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा रहेको

साथै:

नगर भित्रका २० भन्दा बढी सार्वजनिक भवनहरुको छाना , भुइँ लगायत अन्य संरचनाको मर्मत गरिएको

- आ.व. २०८१/०८२ निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाहरु

विनियोजित बजेट

८६,३०,०००/-

खर्च रकम

६६,७८,३६६

खर्च प्रतिशत

७७.३८ %

क्र.सं.	भवनको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	थकाइले दैपारा तामकोट खानेपानी निर्माण आयोजना (नगरपालिका र हेल्भेटासको साझेदारीमा निर्मित)	रु. ६५,२६,५८१.२८	१०० %	७८ घर घुरीमा धारा तथा फिल्टर जडान गरी हाल संचालनमा रहेको आयोजना
२	सालरुख खानेपानी निर्माण आयोजना (नगरपालिका र हेल्भेटासको साझेदारीमा निर्मित)	रु. ४१,७८,४५३.६०	१०० %	५३ घर घुरीमा धारा तथा फिल्टर जडान गरी हाल संचालनमा रहेको आयोजना
३	तीलेगडा गडेमेला खानेपानी निर्माण आयोजना (नगरपालिका र हेल्भेटासको साझेदारीमा निर्मित)	रु.१६,१४,६२१.६१	१०० %	३७ घर घुरीमा धारा तथा फिल्टर जडान गरी हाल संचालनमा रहेको आयोजना
४.	दुविचौर लयाँटि सोलार लिफ्टखानेपानी निर्माण आयोजना (नगरपालिका र हेल्भेटासको साझेदारीमा निर्मित)	रु. ८९,२७,८४४.३०	१०० %	८२ घर घुरीमा धारा तथा फिल्टर जडान गरी हाल संचालनमा रहेको आयोजना
५	तुर्वन खानेपानी निर्माण प.वि.न.पा. -०७, अछाम	रु. २५ लाख	१०० %	४० घर घुरीमा धारा निर्माण गरी हाल संचालनमा रहेको आयोजना
६	रिठा खानेपानी निर्माण आयोजना प.वि.न.पा. -०७, अछाम	७ लाख	१०० %	निर्माण सम्पन्न भइ संचालनमा रहेको
७	सिम खानेपानी निर्माण आयोजना प.वि.न.पा. -०७, अछाम	४,१३,००० /-	१००%	निर्माण सम्पन्न भइ संचालनमा रहेको

यसका साथै:

- रु. २ करोड २३ लाख ६० हजार ५०० बराबरको लागत साझेदारीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको
- आ.व. २०८१/०८२ मा ५० भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ

आ.व. २०८१/०८२ यातायात पूर्वाधार तर्फ निर्माण गरिएका सडक तथा पुलहरूको विवरण

विनियोजित बजेट रु.

खर्च रकम रु.

खर्च प्रतिशत

१,४३,१५,०००/-

१,२४,६०,८१३

८७.०४ %

क्र.सं.	सडकहरूको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	पुरानापानी चहल सिम कृषि सडक निर्माण	रु. ४ लाख	१०० %	करिव १ कि. मि. सडक निर्माण भएको
२	कोलगाडे सालरुख सडक मर्मत	रु. ४ लाख	१००%	करिव १.५ कि.मि.सडक स्तरोन्नति गरिएको
३	बसन्तडाँडा बात्रे सडक मर्मत	रु. ३ लाख ८५ हजार	१००%	करिव ७ कि.मि.सडकको विभिन्न स्थानमा स्तरोन्नति गरिएको
४.	बात्रे सडक निर्माण	रु. ४ लाख २० हजार	१००%	करिव ६०० मिटर सडक निर्माण गरिएको
५	लयाँटि जिरो प्वाइन्ट देखि राकम पक्कि पुल सम्म सडक स्तरोन्नति	१०,००,०००/-	१०० %	निर्माण सम्पन्न भएको
६	मौला बगिर सडक स्तरोन्नति	८,००,०००/-	१००%	१५०० मिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको

७	दोगाडे बसन्तडाँडा सडक स्तरोन्नति	८,००,००० /-	१०० %	करिव ५ कि.मि.सडकको विभिन्न स्थानमा स्तरोन्नति गरिएको
८	घोडिलास झोलुंगे पुल	१० लाख	१०० %	दुवै पुलको निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको
९	भानाकोट झोलुंगे पुल			

यसका साथै:

- आ.व. २०८१/०८२ मा समेत नगर भित्रका सबै सडकहरूको नियमित सरसफाई गरिएको
- वटा धार्मिक तथा पर्यटकीय पैदल मार्ग, ३५ वटा गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण गरिएको

आ.व. २०८१/०८२ निर्माण गरिएका खेल मैदान, प्रवेशद्वार तथा घेराबारको विवरण

विनियोजित बजेट

२६,८५,२१२.१८

खर्च रकम

१४,४४,६३३

खर्च प्रतिशत

५३.७९ %

क्र.सं.	सडकहरूको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	विद्यामन्दिर नमुना मा.वि.खेल मैदान निर्माण	रु. १५ लाख	१०० %	भुइँमा आकर्षक टायल विछ्याई आकर्षक मैदान निर्माण गरिएको
२.	देवकी आ.वि. गेट निर्माण	३ लाख	१०० %	निर्माण सम्पन्न

साथै:

विभिन्न १२ विद्यालयमा आकर्षक घेराबार, मैदान र गेट निर्माण गरिएको तथा २ वटा सार्वजनिक संरचनामा आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको ।

आ.व. २०८१/०८२ निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयको विवरण

क्र.सं.	सडकहरूको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	मष्टामाडु सार्वजनिक शौचालय निर्माण	रु. १५ लाख	१०० %	भुइँमा आकर्षक टायल विछ्याई आकर्षक मैदान निर्माण गरिएको
२	धनवन्तरी मा.वि. शौचालय निर्माण	३ लाख	७० %	

साथै:

- विभिन्न ६ विद्यालयमा शौचालयको मर्मत समेत गरिएको

आ.व. २०८१/०८२ मा पर्यटन पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण तर्फ

विनियोजित बजेट

४९.५०,०००/-

खर्च रकम

४६,८५,४०४

खर्च प्रतिशत

९४.६५ %

क्र.सं.	सडकहरूको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	कालिका परिसर निर्माण	रु. ९ लाख	१०० %	कुदेको ढुंगा प्रयोग गरि आकर्षक स्टील रेलिंग जडान गरिएको
२.	रिठासैन मन्दिर निर्माण	३ लाख	१०० %	निर्माण सम्पन्न

साथै:

- २० वटा अन्य मन्दिरहरूको निर्माण तथा मर्मत समेत गरिएको

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत : जलस्रोत तथा उर्जा विकास तर्फ

- सेलागाड लघु जलविधुतको मर्मत गरिएको

परामर्श सेवा तर्फ:

क्र.सं.	सडकहरुको विवरण	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	विनायक तोली सडक DPR निर्माण	रु. १० लाख	१०० %	रु. ३ करोड बराबरको लागत अनुमान तयार भइ विधुतीय ठेक्का आह्वान भै मुल्यांकनको चरणमा रहेको तथा सहरी विकास कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने क्रमागत आयोजना
२.	नगर स्तरीय नमुना मा.वि. DPR निर्माण	५ लाख	१०० %	नमुना मा.वि. संचालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भै ठेक्का आह्वानको चरणमा रहेको

आन्तरिक आय ठेक्का:

- ठूला तथा रुपान्तरणकारी आयोजनालाई कर्णाली नदीको ढुंगा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराए बापत रु. १० लाख बराबरको राजश्व संकलन

**** पूर्वाधार शाखाबाट आ.व. २०८१/०८२ मा भएका असल अभ्यासहरु**

- सम्पूर्ण आयोजनाहरुको वडा कार्यालयहरुमा प्राविधिक टिम उपस्थित भइ सम्झौता गर्ने गरिएको ।
- प्रत्येक वर्ष आयोजना संचालन पूर्व उपभोक्ता अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने गरिएको ।
- टुक्रे खरिदलाई निरुत्साहित गरी सबै आयोजनाको विधुतीय बोलपत्र (E-Bidding) गर्ने गरिएको ।

***** चालु आ.व. २०८२/०८३ अन्तर्गत हालसम्म कार्यान्वयन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको अवस्था**

चालु आ.व.मा विधुतीय बोलपत्र आह्वान भइ निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु-

- विगत २ वर्ष अघी भत्किएको चिल्लाडा खिड्कीजिउला जोड्ने झोलुंगे पुलको निर्माणका लागि नगरपालिकाले यस वर्ष रु. १५ लाख रकम विनियोजन गरी ४२ लाख लागत बराबरको झोलुंगे पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको

क्र. सं.	आयोजनाको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च रकम	हाल सम्मको अवस्था	कैफियत
१.	मध्य पहाडी लोकमार्ग - ४ नं. वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति, प.वि.न.पा.-०४, अछाम	१,८४,००,०००/-रकम विनियोजन भएकोमा रु. ३,३८,००,०००/- बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको	०	विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्राविधिक प्रस्ताव खोली हाल बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मुल्यांकन भइरहेको	
२.	७ नं. वडा कार्यालय देखि ८ नं. वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण	१,५०,००,०००/-रकम विनियोजन भएकोमा रु. १,९९,००,०००/- बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको	०	विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोली हाल बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
३.	दोगाडे बसन्तीडांडा सडक निर्माण	३०,००,०००/-रकम बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको		विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोली हाल बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
४	माडु कवलकाँडा कालापानी सडक निर्माण	२५,००,०००/-रकम बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान		विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोली हाल	

		गरिएको		बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
५	छाप्रेबाज कुइकाले मन्दिर लेष्टेकोट हुदै नरहरीनाथ गा.पा.सम्म सडक निर्माण	२५,००,०००/-रकम बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको		विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोलिए हाल बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
६	औषधि खरिद	२६,५२,०००/-रकम बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको		विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोलिए हाल बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
७	स्यानेटरी प्याड खरिद	२०,००,०००/-रकम बराबरको लागत अनुमानको विधुतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको		विधुतीय बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव खोलिए हाल बोलपत्रको मुल्यांकन भइरहेको	
८	कर्णाली नदीको ढुंगा गिट्टी बलुवा संकलनको आय ठेक्का	दुई पटक विधुतीय बोलपत्र आह्वान भइसकेको तर कुनै पनि बोलपत्रदाताले कवोल पेस नगरेको		पुनः तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिने	
९	राष्ट्रपति रनिंग शिल्डका लागि सामग्री खरिद	१३ लाख बराबरको बोलपत्र आह्वान भएको			

☞ वडा कार्यालयमै प्राविधिक टोली उपस्थित भइ वडा नं. ५, ६, ७, ८ र ९ का ९३ वटा आयोजनाहरूको सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

आर्थिक विकासतर्फः

पशु सेवा विकासः

- यस पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं. ४, ६, ७, ९ र पशुसेवा शाखाबाट पशुपंक्षीको नियमित निःशुल्क औषधी वितरण तथा उपचार सेवा दिएको ।
- वडा नं. ६, ७, ८ र ९ ट्रेभिज निर्माण ।
- वडा नं. ७ मा भैंसीपालक कृषक समूहका लागि साझेदारीमा २ जनालाई उन्नत जातको राँगे वितरण ।
- ९ वटै वडामा कृषकहरूलाई पशुपंक्षी बिमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
- ४९६ वटा कुकुरलाई रेबिज रोग विरुद्ध खोप लगाइएको ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी उत्कृष्ट बाख्रापालक कृषकको रूपमा हाम्रो नगरपालिका वडा नं. ७ का तुल बहादुर साउद पुरुस्कृत हुनुभएको ।
- Enterotoxaemia रोगको Sample collection ।
- भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रसँगको समन्वयमा बृहत एवं बिशेष बाख्रा उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ४० जना कृषकलाई २ पटक तालिम संचालन, १० वटा नमुना खोर निर्माण, ३ वटा नमुना खोर निर्माण, ५ वटा उन्नत जातको बोका वितरण ।
- सुनौला १००० दिनका आमाहरूको पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. ५ मा ७५ जना र वडा नं. ९ मा ७९ जनालाई कुखुरा वितरण ।
- १० हजार भेडाबाख्रामा PPR रोगविरुद्धको खोप लगाएको ।

- ५०० पशुहरुमा FMD रोगविरुद्ध खोप लगाइएको ।

कृषि विकास:

- नगदेबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत प.वि.न.पा. वडा नं. ८ बारलामा भिम बहादुर शाहीको फलफूलबगैँचामा ४ वटा पोखरी निर्माण ।
- नमूना कृषि गाउँ स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा फलामे टनेल निर्माण गरिएको ।
- १-९ वडा सम्म किसान सूचीकरणको पहिलो डाटा लिने काम सम्पन्न भएको ।
- तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यक्रम अन्तर्गत १-९ वडा सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको ।
- उन्नत जातका तरकारीका बीउबीजन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत १-९ वडा सम्म २२५ जना कृषहरुलाई तरकारीका बीउ वितरण ।
- कृषि सेवा केन्द्रबाट ८२५ जनालाई तरकारी तथा विषादी वितरण गरिएको ।
- कृषि आधुनिकिकरण तथा हाते मेसिन खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत १ वटा अर्थ विगार खरिद ।
- नियमित काम सिफारिस, कृषि समूह दर्ता प्राविधिक सेवा काम आदी ।

लघुउद्भम विकासतर्फ:

- पुराना ५ जना उद्यमीहरुलाई दालमोठ बनाउने सम्बन्धी मेशीन र कच्चा पदार्थहरु उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याइएको ।

निर्माण व्यवसायतर्फ:

- नगरपालिकामा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायहरु मध्ये आ.व. २०८१/०८२ मा १३ वटा निर्माण व्यवसायहरु नविकरण भएका छन् ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ:

- स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को प्रथम संशोधन गरिएको ।
- नगरपालिका स्तरमा प्राथमिक उपचार कार्यदल, खोज तथा उद्धार कार्यदल र पूर्वसूचना कार्यदलको गठन गरी ३ दिने अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराइएको ।
- विभिन्न प्रकारका विपद्मा परी नगरपालिकाको कार्यालयमा राहत मागका लागि आवेदन पेश गर्ने ३८ जना पीडितलाई मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराइएको । यसका साथै अन्तरपालिका सहयोग अन्तर्गत जयगढ आगलागी पीडितलाई राहतस्वरूप एकमुष्ट रु १ लाख उपलब्ध गराइएको ।
- डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण घरमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएका ७० जना लाभग्राहीहरुको छनोट तथा सम्झौता कार्य सम्पन्न भई थप ३२ जना छुट लाभग्राहीको सर्वेक्षण कार्यका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस गरिएको ।
- नगरपालिकामा रहेको स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिएको ।
- वाक नेपालद्वारा सञ्चालित CBDRR परियोजना सँगको सहकार्यमा नगरपालिकाका थप १९ जना युवाहरुलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक पहल CADRE तालिम उपलब्ध गराइएको । योसँगै हालसम्म ९६ जना उद्धारकर्मी तयार गरी नगरपालिकामा सूचीकृत गरिएको ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ:

- नगरसभाको वर्षे र हिउँदे गरी २ वटा अधिवेशनहरु सम्पन्न भएको र ११ पटक कार्यपालिकाको बैठक बसेको ।
- १ वटा ऐन र २ वटा कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिएको ।
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि २ दिने LISA र FRA सम्बन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- सूचना माग गर्ने ८ जना निवेदकहरुलाई सूचना अधिकारीमार्फत तोकिएको समयमै सूचना उपलब्ध गराइएको ।
- कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासोहरु सम्बोधन गरिएको ।

सूचना प्रविधितर्फः

- नगरपालिका कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न hardware, software सञ्चालन सम्बन्धी कामहरू गरिएको, विभिन्न सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरू नियमित सूचारु गरिएको, कार्यालयमा जडान भएका सबै सि.सि.क्यामेराहरू नियमित सञ्चालन गरिएको साथै वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र केही विद्यालयहरूमा समेत hardware, software सम्बन्धी काममा सहयोग गरेको ।
- नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र विद्यालयहरूमा जडान भएको इन्टरनेट सेवा र ई-हाजिरी मेशिनहरू लाई नियमित सुचारु तथा सञ्चालन गरिएको ।
- नगरपालिकाको Website नियमित अद्यावधिक गरिएको ।
- प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूचकहरू, LISA र FRA सम्बन्धी कार्यक्रमको Focal Person को रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरी सन्तोषजनक नतिजा हासिल भएको ।
- नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनमा सोलार ब्याकअप र सि.सि.क्यामेराहरू जडान गरिएको, इन्टरनेट नेटवर्किङ्ग र इन्टरकम टेलिफोन नेटवर्किङ्गको काम सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र (Digital Citizen Charter) जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथा सभाहलमा स्मार्टबोर्ड जडान गरिएको ।
- नगर कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरेका २ वटा निर्देशिकाहरू र एउटा कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी वेबसाइटमा upload गरिएको ।
- सूचना अधिकारीको काम गरेको ।
- कार्यालयले प्रदान गरेको शिक्षा शाखा प्रमुखको थप जिम्मेवारी समेत सम्हालेको ।
- अन्य कार्यालयका नियमित कामहरू ।

न्यायिक समितितर्फः

- न्यायिक समितिमा प्राप्त भएका ४ वटा उजुरीहरूमा २ वटा उजुरीहरू मेलमिलापको माध्यमबाट फर्च्यो भएका र २ वटा उजुरीहरू फर्च्यो हुन बाँकी रहेका छन ।
- न्यायिक समितिमा आएका सबै विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट फर्च्यो हुने गरेका छन ।

श्रम तथा रोजगारतर्फः

- नगरपालिकाका ९ वटै वडामा सञ्चालित १३ वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा संलग्न ८४ जना श्रमिकलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको । आयोजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहबाट बजेट साझेदारी गरिएको ।
- रोजगार कार्यक्रममा संलग्न श्रमिकहरूमध्ये ४० जनालाई डकमी र सडक मर्मत तथा सम्भार विषयको कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिम तथा जीवनोपयोगी सीप तालिम उपलब्ध गराइएको ।
- रोजगारमूलक आयोजनामा संलग्न सबै ८४ जना श्रमिकहरूलाई कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको ।
- रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नगरका विभिन्न ५ स्थानमा आयोजनापूर्वको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- रोजगार सम्वाद मञ्चको आयोजनामा सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा स्थानीय स्तरको रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धमा आवश्यकता पहिचान सहित आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरिएको ।
- "श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान" कार्यक्रम नगरपालिकाका विभिन्न ५ स्थानमा सञ्चालन गरी समुदायस्तरमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- नगरपालिकाको ५ वर्षे रोजगार रणनीति अद्यावधिक कार्यका लागि सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गोष्ठी सञ्चालन गरी महत्वपूर्ण सुझावहरू संकलन गरिएको ।

पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षातर्फः

क्र. सं.	विवरण	दर्ता संख्या	कैफियत
१	जन्म	१२८६	
२	मृत्यु	२२३	
३	विवाह	३२७	
४	बसाईसराई	११४	११ आएको १०३ गएको
५	सम्बन्ध विच्छेद	२	

सामाजिक सुरक्षा तर्फः

क्र. सं.	विवरण	जम्मा संख्या	वितरण रकम रु.	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	1669	7,68,92,093 ।-	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	306	8268000 ।-	
३	जेष्ठ नागरिक एकल	111	3491293 ।-	
४	विधवा	439	12705000 ।-	
५	पुर्ण अपाङ्ग	32	1420972 ।-	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	93	2018000 ।-	
७	क्षेत्र तोकिएका बालबालिका	1828	13322709 ।-	
८	दलित बालबालिका	989	5197751 ।-	
जम्मा		5467	1223315818 ।-	

गैर-सरकारी संस्थातर्फः

- नगरपालिकामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूले नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमभित्र रही आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन भने आ.व. २०८१/०८२ मा ४ वटा गैर सरकारी संस्थाहरूले पालिकाबाट कार्यक्रमका लागि अनुमति लिएका थिए ।

सहकारी संस्थाहरू तर्फः

- नगरपालिका अन्तर्गत रहेका ३१ वटा सहकारी संस्थाहरू मध्ये १ वटा सहकारी संस्था मात्र कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध भएको र ४ वटा सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा आबद्धताको चरणमा रहेका छन ।

वडा कार्यालयतर्फः

१ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	११०	
२.	मृत्यु दर्ता	१५	
३.	बसाईसराई	१६	
४.	विवाह दर्ता	९	
जम्मा		१४९	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	९४	१०४	१९८
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. ९८,७४९.५४/-		
वडा नं. १ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२२		

२ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१७०	
२.	मृत्यु दर्ता	१७	
३.	बसाइँसराइ	१४	
४.	विवाह दर्ता	२३	
जम्मा		२२४	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	७१	४०२	४७३
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. १,३९,६९८/-		
वडा नं. २ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२१		

३ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	९४	
२.	मृत्यु दर्ता	२३	
३.	बसाइँसराइ	१६	
४.	विवाह दर्ता	१२	
जम्मा		१४५	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	१२०	४३०	५५०
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. ३,०४,१९२.८३/-		
वडा नं. ३ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२१		

४ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१८०	
२.	मृत्यु दर्ता	३९	
३.	बसाइँसराइ	११	
४.	विवाह दर्ता	६३	
५.	सम्बन्धबिच्छेद	०१	
जम्मा		२९४	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	९५	८९३	९८८
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. ४,११,३९०.६७/-		
वडा नं. ४ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२४		

५ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१४९	
२.	मृत्यु दर्ता	२७	
३.	बसाइँसराइ	०२	
४.	विवाह दर्ता	००	
जम्मा		१७६	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	१७१	२५३	४२४
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. २,८८,१३६.०५/-		
वडा नं. ५ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	१९		

६ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१४४	
२.	मृत्यु दर्ता	३०	
३.	बसाइँसराइ	१८	
४.	विवाह दर्ता	५९	
जम्मा		२५१	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या			
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. २,७४,०८७.७५/-		
वडा नं. ६ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२०		

७ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१२५	
२.	मृत्यु दर्ता	२२	
३.	बसाइँसराइ	२५	
४.	विवाह दर्ता	४३	
५.	सम्बन्धबिच्छेद	०१	
जम्मा		२१६	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	११९	२००	३१९
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. १,५८,४२२.५२/-		
वडा नं. ७ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२६		

८ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	३२७	
२.	मृत्यु दर्ता	३०	
३.	बसाइँसराइ	१४	
४.	विवाह दर्ता	३८	
जम्मा		४०९	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	१८१	५७५	७५६
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. १,६१,६५९.०६/-		
वडा नं. ८ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२९		

९ नं. वडा कार्यालय

पञ्जिकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क (आ.व. २०८१/०८२)			
क्र.सं.	पञ्जिकरणका प्रकार	संख्या	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१४५	
२.	मृत्यु दर्ता	२६	
३.	बसाइँसराइ	०३	
४.	विवाह दर्ता	३३	
जम्मा		२०७	

विवरण	निःशुल्क	सशुल्क	जम्मा
जम्मा सिफारिस संख्या	४११	२३८	६४९
वार्षिक राजश्व संकलन	रु. १,९७,२६२.१६/-		
वडा नं. ९ को वडा समितिको जम्मा बैठक संख्या	२३		

मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू:

- वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाट लगायतका बजेटसिमाहरु घटेर आउनु ।
- कर्मचारीहरुको अभाव ।
- ठुला विकास निर्माणका लागि प्रयाप्त बजेटको अभाव ।
- स्रोत साधनको अभाव ।
- इन्टरनेटको समस्या ।
- भौगोलिक विकटता ।
- जनचेतनाको अभाव ।

।।धन्यवाद ।।